

Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL "Cimisia - gaz"

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/ OSD	Nivelul de presiune (înaltă P/medie PM/joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii, Ti			Numărul locurilor de consum, afectate de întreruperi (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cimisia	s.Munteni	PRG №1	P/J	02.07.2021	08:30		6:50:00	6:50:00	15	0	15	N		Conectarea neautorizată și incorectă a încălzitorului de apă.
Cimisia	or.Cimisia	str.Al.cel Bun 136/II str.Al cel Bun 112	P/J	02.07.2021	09:00		7:00:00	7:00:00	22	0	22	P		Verificarea la etanșietate g/d, p/j, oțel.
Cimisia	or.Cimisia	PRG №157	P/J	06.07.2021	08:30		3:30:00	3:30:00	1	0	1	P		Efectuarea lucrărilor de reparație și profilaxie la PRG №157.
Cimisia	or.Cimisia	PRG №68 PRG №97	P/J	07.07.2021	08:30		7:30:00	7:30:00	6	1	7	P		Efectuarea lucrărilor de reparație și profilaxie la PRG №68, PRG №97.
Cimisia	s.Bogdanovca-Veche	PRG №5	P/J	07.07.2021	08:30		8:00:00	8:00:00	16	0	16	P		Verificarea la etanșietate g/d, p/j, subteran.
Cimisia	s.Fetița	IKR №1 IKR №2	P/J	08.07.2021	08:30		3:30:00	3:30:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrărilor de reparație și profilaxie la IKR №1, IKR №2.
Cimisia	or.Cimisia	PRG №16	P/J	16.07.2021	08:00		8:00:00	8:00:00	7	1	8	P		Efectuarea lucrărilor de reparație și profilaxie la PRG №16.
Cimisia	or.Cimisia	PRG №38	P/J	22.07.2021	08:00		8:00:00	8:00:00	3	1	4	P		Efectuarea lucrărilor de reparație și profilaxie la PRG №38.
Cimisia	or.Cimisia	str.C.Stomati 18	P/J	23.07.2021	09:00		6:00:00	6:00:00	16	0	16	P		Verificarea la etanșietate g/d, p/j, oțel.
Cimisia	or.Cimisia	str.Al cel Bun 132/II	P/J	23.07.2021	09:00		6:00:00	6:00:00	30	0	30	P		Verificarea la etanșietate g/d, p/j, oțel.
Cimisia	s.Satul-Nou	PRG №18	P/J	26.07.2021	09:00		7:00:00	7:00:00	15	0	15	P		Verificarea la etanșietate g/d, p/j, subteran,PE.
Cimisia	s.Satul-Nou	PRG №10	P/J	26.07.2021	09:00		7:00:00	7:00:00	22	0	22	P		Verificarea la etanșietate g/d, p/j, subteran, PE.

Cimislia	s.Albina	SRG	P/M	26.07.2021	09:00		7:00:00	7:00:00	54	3	57	P		Verificarea la etanșietate g/d, p/m, subteran, PE.
Cimislia	s.Mereni	SRG	P/M	26.07.2021	09:00		7:00:00	7:00:00	112	3	115	P		Verificarea la etanșietate g/d, p/m, subteran, PE.
Cimislia	or.Cimislia	PRG №64	P/J	26.07.2021	08:00		8:00:00	8:00:00	59	0	59	P		Instalarea nodului de evidenta PRG №64
Cimislia	s.Javgur	IKR №11 IKR №3	P/J	26.07.2021	09:00		7:00:00	7:00:00	15	0	15	P		Efectuarea lucrarilor de reparație și profilaxie la IKR №11, IKR №3.
Cimislia	s.Gradiste	IKR №5	P/J	27.07.2021	09:00		7:00:00	7:00:00	3	0	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparație și profilaxie la IKR №5..
Cimislia	s.Ciucur-Minjir	PRG №35	P/M	27.07.2021	09:00		7:00:00	7:00:00	5	0	5	P		Racordarea în g/d, p/m, PE de la PRG №35 reconectarea locului de consum si demararea g/n consumatorilor.
Cimislia	or.Cimislia	str.Al cel Bun 128	P/J	30.07.2021	13:00		3:00:00	3:00:00	8	0	8	P		Verificarea la etanșietate g/d, p/j, oțel.
Cimislia	s.Bogdanovca-Noua	IKR №4 IKR №8	P/J	03.08.2021	09:00		7:00:00	7:00:00	7	0	7	P		Efectuarea lucrarilor de reparație și profilaxie la IKR №4, IKR №8.
Cimislia	s.Bogdanovca-Noua	IKR №11	P/J	03.08.2021	09:00		7:00:00	7:00:00	3	0	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparație și profilaxie la IKR №11.
Cimislia	s.Cenac	IKR №4 IKR №8	P/J	03.08.2021	09:00		7:00:00	7:00:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparație și profilaxie la IKR №4, IKR №8.
Cimislia	or.Cimislia	gazoduct de p/j str.P.Zadnipru-6	P/J	03.08.2021	09:00		7:00:00	7:00:00	1	0	1	P		Verificarea la etanșietate g/d, p/j, oțel.
Cimislia	s.Gura-Galbenei	SRG-Lipoveni,nod de evidență s.Rezeni,sectorul Gura-Galbenei	P/M P/J	09.08.2021	08:30		32:30:00	32:30:00	548	5	553	P		Efectuarea lucrarilor de profilaxie în baza acordului tehnic cu SA"Moldovagaz"
Cimislia	or.Cimislia	gazoduct de p/j interior,str.Șt cel Mare142/43	P/J	10.08.2021	09:00		7:00:00	7:00:00	15	0	15	P		Verificarea la etanșietate g/d, p/j, oțel.
Cimislia	or.Cimislia	gazoduct de presiune joasă d-- 32mm,str.M.Viteazu- 2	P/J	18.08.2021	10:30		1:30:00	1:30:00	10	0	10	N		Deteriorarea g/d în urma săpăturilor neautorizate a canalului pentru poziționarea conductei de apă,
Cimislia	s.Bogdanovca-Noua	PRG №7 PRG №8 PRG №9	P/J	19.08.2021	08:00		8:00:00	8:00:00	29	0	29	P		Verificarea la etanșietate g/d, subteran p/j.

Cimislia	or.Cimislia	gazoduct de p/j interior, str.V. Alecsandri 99/III	P/J	19.08.2021	09:00		7:00:00	7:00:00	20	0	20	P		Verificarea la etanșietate g/d, p/j, oțel.
Cimislia	s.Ialpujeni	IKR №1	P/J	20.08.2021	14:00		2:30:00	2:30:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparație și profilaxie la IKR №1.
Cimislia	or.Cimislia	PRG №34	P/J	20.08.2021	08:30		8:00:00	8:00:00	5	0	5	P		Reamplasarea conductei de gaz la o înălțime mai ridicată față de sol.
Cimislia	or.Cimislia	PRG №116	P/J	24.08.2021	13:00		3:00:00	3:00:00	0	1	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparație și profilaxie la IKR №116.
Cimislia	or.Cimislia	str.Mateevici	P/J	01.09.2021	09:00		7:00:00	7:00:00	10	0	10	P		Reamplasarea conductei de gaz la o înălțime mai ridicată față de sol.
Cimislia	or.Cimislia	PRG №54	P/J	03.09.2021	08:00		8:00:00	8:00:00	119	1	120	P		Instalarea nodului de evidenta la PRG №54.
Cimislia	or.Cimislia	PRG №10	P/J	06.09.2021	09:00		7:00:00	7:00:00	10	0	10	P		Reamplasarea conductei de gaz la o înălțime mai ridicată față de sol.
Cimislia	or.Cimislia	PRG №124 PRG №125	P/J	06.09.2021	08:30		3:30:00	3:30:00	14	0	14	P		Efectuarea lucrarilor de reparație și profilaxie la PRG №124, PRG №125.
Cimislia	s.Bogdanovca-Veche	IKR №3 IKR №5 IKR №7	P/J	07.09.2021	08:30		7:30:00	7:30:00	8	0	8	P		Efectuarea lucrarilor de reparație și profilaxie la IKR №3, IKR №5., IKR №5.
Cimislia	or.Cimislia	PRG №79 PRG №109	P/J	07.09.2021	08:30		7:30:00	7:30:00	12	0	12	P		Efectuarea lucrarilor de reparație și profilaxie la PRG №79, PRG №109.
Cimislia	or.Cimislia	PRG №16 PRG №30	P/J	07.09.2021	08:30		7:30:00	7:30:00	17	1	18	P		Efectuarea lucrarilor de reparație și profilaxie la PRG №16, PRG №30.
Cimislia	or.Cimislia	str.Donici 40	P/J	07.09.2021	08:30		3:30:00	3:30:00	34	0	34	P		Instalarea vanei de sectionare la g/d p/j ,C100mm.
Cimislia	or.Cimislia	gazoduct de p/j interior, str.Mateevici 15	P/J	24.09.2021	09:00		3:00:00	3:00:00	10	0	10	P		Reamplasarea conductei de gaz la o înălțime mai ridicată față de sol.
Cimislia	s.Iurevca	PRG №4	P/J	28.09.2021	09:00		7:00:00	7:00:00	5	0	5	P		Punerea sub presiune a g/d,p/j de la PRG №4 și demararea g/n consumatorilor noi.
Cimislia	or.Cimislia	gazoduct de p/j interior, str. Al.cel Bun136/4	P/J	30.09.2021	09:00		7:00:00	7:00:00	3	0	3	P		Verificarea la etanșietate g/d, p/j, oțel.
Cimislia	or.Cimislia	gazoduct de presiune medie, str,Secieriu	P/M	30.09.2021	09:00		7:00:00	7:00:00	240	2	242	P		Instalarea nodului de evidență pe g/d, ,p/m, str.Secieriu.

Total programate Cimisia							157:40:00	157:40:00	1510	19	1529			
Neprogramate AT							8:20:00	8:20:00	25	0	25			
Neprogramate FM														
Basarabeasaca	s. Iordanovca	PRG-35buc.	PÎ	01.07.2021	08.30		100:00:00	100:00:00	171	4	175	P		Verificarea la etanșietate conducta de gaze subterană din PE presiune înaltă și presiune medie.
Basarabeasaca	s.Sadaclia	PRG -10buc.							1024	13	1037			
Basarabeasaca	s.Carabetovca	PRG - 5 buc.							386	3	389			
Basarabeasaca	s. Iserlia	PRG - 20 buc.							147	3	150			
Basarabeasaca	s. Ivanovca	PRG -1							32	0	32			
Basarabeasaca	s. Bașcalia	PRG - 42 buc	PM	13.07.2021	08.30		55:30:00	55:30:00	769	10	779	P		Verificarea la etanșietate conducta de gaze supraterană presiune joasă
Basarabeasaca	or. Basarabeasca	PRG- 88 buc.	PM	17.08.2021	08.20		103:00:00	103:00:00	4010	98	4108	P		Verificarea la etanșietate conducta de gaze subterană din oțel presiune
Basarabeasaca	s. Abaclia	PRG- 49 buc.							1126	7	1133			
Basarabeasaca	s. Bașcalia	str. Gagarin PRG- 21	PJ	13.09.2021	09.40		2:25:00	2:25:00	19	0	19	N	Eveniment cauzat de persoane terțe	În urma instalării ilicite a încălzitorului de apă, a pătruns apă în conducta de gaz supraterană de presiune joasă Ø25mm
Total programate Basarabeasca							258:30:00	258:30:00	7665	138	7803			
Neprogramate AT							2:25:00	2:25:00	19	0	19			
Neprogramate FM														
Leova	Or. Leova str. Aviatorilor, str. I.Creanga, str. Cogilniceanu, str. A. Ruso, str.M.Cibotaru, str. Tineretului, str. Vatlin, str. Luceafarul, str. Doina, str.	OSD	PJ	12.07.2021	11:00		31:20:00	31:20:00	299	2	301	P		Proba la etansietate
Leova	r. Leova sat.Frumusica	OSD	PJ	14.07.2021	09:00		32:00:00	32:00:00	32		32	P		Proba la etansietate
Leova	r. Leova sat.Borogani	OSD	PJ	02.08.2021	11:20		3:20:00	3:20:00	18		18	N		deteriorat gazoductul de pj in urma efectuării lucrărilor neautorizate in zona de protectie a gazoductului
Leova	r. Leova sat.Tigheci	OSD	PJ	11.08.2021	09:30		2:30:00	2:30:00	52		52	N		deteriorat gazoductul de pj in urma efectuării lucrărilor neautorizate in zona de protectie a
Leova	Or. Leova str. V. Alexandrii 10-54 PRG 53	OSD	PJ	12.08.2021	09:30		7:40:00	7:40:00	283		283	P		Proba la etansietate
Leova	r. Leova sat. Sarata Noua	OSD	PJ	23.08.2021	09:00		54:20:00	54:20:00	300	5	305	P		Proba la etansietate
Leova	Or. Leova str. Miron Costin 9	OSD	PJ	23.08.2021	09:00		6:20:00	6:20:00	12		12	P		Proba la etansietate
Leova	r. Leova or. Iargara str. Viilor	OSD	PJ	30.08.2021	09:00		2:15:00	2:15:00	28		28	N		Conectarea neautorizata de sinestator, incarect a incalzitorului de apa la rețeaua de gaze de presiune

Leova	Or. Leova str. P. Rares, str. Hincu, str. Dacia, str P. Zadnipru	OSD	PJ	27.09.2021	09:15		7:30:00	7:30:00	41		41	P		Proba la etansietate
Total programate Leova							145:00:00	145:00:00	985	7	992			
Neprogramate AT							4:45:00	4:45:00	80	0	80			
Neprogramate FM														
Total programate OOO							561:10:00	561:10:00	10160	164	10324			
Neprogramate AT							15:30:00	15:30:00	124	0	124			
Neprogramate FM							0:00:00	0:00:00	0	0	0			

Notă:

Tabelul 1 se va completa pentru toate întreruperile din rețeaua de gaze naturale

- 1) În coloana 7 (OST) se va indica durata întreruperii, cauzată de OST (după caz).
- 2) În coloana 8 (OSD) – timpul utilizat efectiv de OSD pentru executarea lucrărilor planificate sau neplanificate.
- 3) În coloana 9 (Total) se va indica durata totală a întreruperii (suma col 7 + col 8);
- 4) Coloanele 10 și 11 vor indica numărul de locuri de consum ale consumatorilor casnici (CC), respectiv noncasnici (NC), afectate de întrerupere;
- 5) În coloana 12 – numărul total de locuri de consum afectate (coloana 10 + coloana 11);
- 6) În coloana 13 se va înregistra cauza întreruperii, P – programată, N – neprogramată;
- 7) În coloana 14 (Ind.) se va înscrie indicele cauzei întreruperii, folosind următoarele notații;
- 8) În coloana 15 se va descrie detaliat cauza întreruperii.

Inginer-șef

Natalia Stoian